

平成 30 年 7 月 31 日  
日本原子力発電株式会社

## 東海第二発電所 工事計画認可に係る説明工程の見直しについて

### 1. はじめに

工事計画認可に係る説明工程については、第 606 回審査会合（7 月 26 日）において、これまでの説明状況を踏まえ、7 月末までに提出する工認図書（添付資料）の一部について、8 月中旬提出に見直すことを報告した。本報では、その結果を踏まえた説明予定等について報告する。

なお、7 月 30 日までの資料提出状況は以下の通り。

添付資料 : 770/880 図書

補足説明資料 : 102/107 図書

### 2. 工程見直し内容

第 606 回審査会合資料 添付－1『8 月に提出する図書リスト』にて示したとおり、耐震・耐津波関係、PCV/炉内構造物耐震・耐震評価関係、ブローアウトパネル閉止装置に係る耐震計算書、ECCS 系ストレーナに係る耐震・強度計算書、計装設備（伝送器）の耐震計算書、評価条件の変更を行うもの（合計 93 図書）については、計画通り 8 月 16 日までに提出する予定である。

説明時期については、資料提出から確認の時間を確保する等予定を見直し、当該図書の説明は 8 月 24 日まで行う計画で進めていく。また、『設置許可との整合性に関する説明書』および『品質管理の方法等』については、各説明書確定後の作成・説明となるが、施設単位で確定したものから順次実施する工程を計画することで、8 月末までに完了させる計画とする。

工事計画認可の補正書は、品質を確保し、9 月第 2 週頃に提出する。

以上



凡例 △:資料初出予定(実績→▲)  
○:ヒアリング予定(実績→●)  
★:資料完成実績

## 東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・ヒアリングスケジュール

東海第二発電所 工事計画説明資料
資料番号:TK-1-1510 改1
提出年月日:平成30年7月31日

[illegible]



凡例 △:資料初出予定(実績→▲)  
○:ヒアリング予定(実績→●)  
★:資料完成実績

## 東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・ヒアリングスケジュール

東海第二発電所 工事計画説明資料
資料番号:TK-1-1510 改1
提出年月日:平成30年7月31日

[illegible]



凡例 △:資料初出予定(実績→▲)  
○:ヒアリング予定(実績→●)  
★:資料完成実績

## 東海第二発電所 工事認可申請における資料提出・ヒアリングスケジュール

東海第二発電所 工事計画説明資料
資料番号:TK-1-1510 改1
提出年月日:平成30年7月31日

[illegible]



△:図書初提出(実績→▲)

## 東海第二発電所 工事計画認可申請における要目表(基本設計方針含む)ヒアリングスケジュール

[illegible]



凡例 ○:審査予定(実績→●)  
△:図書初提出(実績→▲)

## 東海第二発電所 工事計画認可申請における要目表(基本設計方針含む)ヒアリングスケジュール

[illegible]