

ブローアウトパネル閉止装置 加振試験スケジュール(案)

項目	6/18(月)		6/19(火)		6/20(水)		6/21(木)		6/22(金)		備考
	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	AM	PM	
準備作業(週末から継続)	■										
センサー確認, 振動特性把握試験		■									
加振試験 加振レベル1 (扉開状態)			■								
加振試験 加振レベル2 (扉開状態)				■							
加振試験 加振レベル3 (扉開⇒加振⇒閉操作&気密性能)				■							
加振試験 加振レベル3 (扉開⇒加振⇒閉操作&気密性能)						■					
加振試験 加振レベル1 (扉閉状態)					■						
加振試験 加振レベル2 (扉閉状態)						■					
加振試験 加振レベル3 (扉閉状態⇒加振⇒気密性能)							■				
加振試験 加振レベル4 (扉開⇒加振⇒閉操作⇒気密性能)								■			
加振試験 加振レベル4 (扉閉⇒加振⇒気密性能)									■		

予備日

- ※1: 加振は4レベルに分けて実施 レベル1:0.3Ss, レベル2:0.6Ss, レベル3:1.0Ss, レベル4:加振台の加振限界相当
- ※2: 加振レベル3, 4の加振後に健全性確認(作動確認試験, 気密性能試験)を実施する。
- ※3: AMは10:00~12:00, PMは13:30~18:00を想定
- ※4: 今後のEディフェンス等との調整により変更する可能性があります。