TK-1-014 改9

東海第二発電所　工認ヒアリング　年間説明スケジュール表（案）

平成30年 3月6日
日本原子力発電株式会社

（凡例）白抜き･･･予定，塗りつぶし･･･実績
▼ ：補正申請

工認補正①（11/24）▼　工認補正②▼　3/9AM ヒア不可　論点整理（3月末）　工認補正③(8/E)▼

| グループNo. | 発電用原子炉施設区分 | 資料 | 図書 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 1 木 | 5 月 | 6 火 | 8 木 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 3月 1 木 | 2 金 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 4月 上 | 下 | 5月 上 | 下 | 6月 上 | 下 | 7月 上 | 下 | 8月 上 | 下 | 9月 上 | 下 | 10月 上 | 下 | 11月 上 | 下 | 備考（ヒアリング予定） | 分類 条件 | 評価方法 | 評価結果 | 論点（設置許可からの論点＋α） |
|---|---|---

| グループNo. | 発電用原子炉施設区分 | 資料 | 図書 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 1 木 | 5 月 | 6 火 | 8 木 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 3月 1 木 | 2 金 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 4月 上 | 下 | 5月 上 | 下 | 6月 上 | 下 | 7月 上 | 下 | 8月 上 | 下 | 9月 上 | 下 | 10月 上 | 下 | 11月 上 | 下 | 備考（ヒアリング予定） | 分類 条件 | 評価方法 | 評価結果 | 論点（設置許可からの論点＋α） |
|---|---|---

| グループNo. | 発電用原子炉施設区分 | 資料 | 図書 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 1 木 | 5 月 | 6 火 | 8 木 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 3月 1 木 | 2 金 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 4月 上 | 下 | 5月 上 | 下 | 6月 上 | 下 | 7月 上 | 下 | 8月 上 | 下 | 9月 上 | 下 | 10月 上 | 下 | 11月 上 | 下 | 備考（ヒアリング予定） | 分類 条件 | 評価方法 | 評価結果 | 論点（設置許可からの論点＋α） |
|---|---|---

| グループNo. | 発電用原子炉施設区分 | 資料 | 図書 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 1 木 | 5 月 | 6 火 | 8 木 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 3月 1 木 | 2 金 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 4月 上 | 下 | 5月 上 | 下 | 6月 上 | 下 | 7月 上 | 下 | 8月 上 | 下 | 9月 上 | 下 | 10月 上 | 下 | 11月 上 | 下 | 備考（ヒアリング予定） | 分類 条件 | 評価方法 | 評価結果 | 論点（設置許可からの論点＋α） |
|---|---|---

グループNo.	発電用原子炉施設区分	資料	図書	11月	12月	1月	2月 1 木	2月 5 月	2月 6 火	2月 8 木	2月 13 火	2月 14 水	2月 15 木	2月 16 金	2月 19 月	2月 20 火	2月 22 木	2月 23 金	2月 26 月	2月 27 火	2月 28 水	3月 1 木	3月 2 金	3月 5 月	3月 6 火	3月 7 水	3月 8 木	3月 9 金	3月 12 月	3月 13 火	3月 14 水	3月 15 木	3月 16 金	3月 19 月	3月 20 火	3月 22 木	3月 23 金	3月 27 火	3月 28 水	3月 29 木	4月 上	4月 下	5月 上	5月 下	6月 上	6月 下	7月 上	7月 下	8月 上	8月 下	9月 上	9月 下	10月 上	10月 下	11月 上	11月 下	備考（ヒアリング予定）	分類 条件	分類 評価方法	分類 評価結果	論点（設置許可からの論点＋α）
④	施設共通（耐震）	添付書類	耐震設計の基本方針	▼		●		●			●				●	●	●			●					●				○	○				○					○				

| グループNo. | 発電用原子炉施設区分 | 資料 | 図書 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 1 木 | 5 月 | 6 火 | 8 木 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 3月 1 木 | 2 金 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 4月 上 | 下 | 5月 上 | 下 | 6月 上 | 下 | 7月 上 | 下 | 8月 上 | 下 | 9月 上 | 下 | 10月 上 | 下 | 11月 上 | 下 | 備考（ヒアリング予定） | 分類 条件 | 評価方法 | 評価結果 | 論点（設置許可からの論点＋α） |
|---|---|---

| グループNo. | 発電用原子炉施設区分 | 資料 | 図書 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 1 木 | 5 月 | 6 火 | 8 木 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 3月 1 木 | 2 金 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 19 月 | 20 火 | 22 木 | 23 金 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 4月 上 | 4月 下 | 5月 上 | 5月 下 | 6月 上 | 6月 下 | 7月 上 | 7月 下 | 8月 上 | 8月 下 | 9月 上 | 9月 下 | 10月 上 | 10月 下 | 11月 上 | 11月 下 | 備考（ヒアリング予定） | 分類 条件 | 分類 評価方法 | 分類 評価結果 | 論点（設置許可からの論点＋α） |
|---|---|---